



PROTOKOLL-Auszug

Sitzung Sekundarschulpflege Kreis Uhwiesen

Donnerstag, 12. Juni 2025, 19:30 Uhr

8.1 Abnahme Projektierungskredit «Neugestaltung Schulareal und Neubau Turnhalle

Ausgangslage	<p>Die Schulpflege der Sekundarschule Kreis Uhwiesen (SekU) hat mit Beschluss vom 23.09.2021 der hälftigen Übernahme des Projektierungskredits für das gemeinsame Projekt «Neugestaltung Schulareal und Neubau Turnhalle» mit der Primarschule Laufen-Uhwiesen zugestimmt. Die Schulpflege genehmigte einen Betrag von Fr. 175'000, unter der Voraussetzung, dass die Stimmberechtigten der Primarschule ebenfalls dem Projektierungskredit zustimmen. Deren Bewilligung erfolgte am 02.06.2022 durch die Gemeindeversammlung.</p> <p>Der Projektierungskredit umfasste die gesamte Planung, damit ein bewilligungsfähiges Projekt zu einer Urnenabstimmung gebracht werden kann. Die dafür gebildete Baukommission hat ihre Arbeiten entsprechend aufgenommen und das Projekt «Neugestaltung Schulareal und Neubau Turnhalle» wurde am 22.09.2024 von der Stimmbevölkerung deutlich angenommen. Die Umsetzung des Projektes schreitet nun weiter voran und der Spatenstich fand am 09.05.2025 statt.</p> <p>Die Projektierung ist abgeschlossen und es sind über die Jahre 2022 – 2024 Netto-Kosten von total Fr. 337'055.60 angefallen, was einer hälftigen Übernahme durch die SekU von Fr. 168'527.80 entspricht. Gegenüber dem bewilligten Kredit von Fr. 175'000 ergeben sich somit Minderkosten von Fr. 6'472.20 (- 3.7%). Die budgetierten Kosten konnten sehr gut eingehalten werden.</p> <p>Die einzelnen Beträge sind dem beiliegenden Kontenblatt zu entnehmen (Auszug aus der Investitionsrechnung 2024). Ebenso beiliegend</p>
---------------------	--

	der Beschluss und die Ausführungen der Primarschule Laufen-Uhwiesen
Antrag	Abnahme und Genehmigung des am 23.09.2021 bewilligten Projektierungskredits «Neugestaltung Schulareal und Neubau Turnhalle» von Fr. 175'000 mit einer Abweichung von minus Fr. 6'472.20, was einer Endabrechnung von Fr. 168'527.80 entspricht.

Beschluss

Die Schulpflege nimmt die Endabrechnung des Projektierungskredits «**Neugestaltung Schulareal und Neubau Turnhalle**» zur Kenntnis und **genehmigt den Kredit in der Höhe von CHF 168'527.80.**

Damit liegt die Abrechnung um **CHF 6'472.20 unter dem bewilligten Kredit von CHF 175'000** (–3.7%). Die budgetierten Kosten wurden somit eingehalten.

Die Protokollführerin:

Uhwiesen, 23. Juni 2025



Beatrice Leu
Schulverwaltung

Geht an:

- Finanzbuchhaltung
- Homepage
- Akten